

EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO - REFORÇOS EM ANDAMENTO E REFORÇOS CONCLUÍDOS EM 2016 - ATUALIZAÇÃO: 12/2016

ESTADO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	PREVISÃO DE ENTRADA EM OPERAÇÃO
ACRE	LT RIO BRANCO I / FEIJÓ 230 kV CS 387 km	30/12/2018
	LT FEIJÓ / CRUZEIRO DO SUL 230 kV CS 245 km	30/04/2019
	SE CRUZEIRO DO SUL: 7 Transformadores 1F 230/69/13,8 kV 10 MVA, 1 EL 230 kV	30/04/2019
	SE FEIJÓ: 4 Transformadores 1F 230/69/13,8 kV 10 MVA, 2 ELs 230 kV	30/04/2019
	SE RIO BRANCO I: 1 EL 230 kV	30/12/2018
	SE RIO BRANCO - 4 BANCOS DE CAPACITORES 230 kV 4 x 30 MVar	14/03/2018
	SE RIO BRANCO: TR4 230/69 kV 100 MVA trifásico e conexões	25/04/2018
MARANHÃO	SE BALSAS - 2º TR 230/69kV - 100MVA	Empreendimento em operação comercial desde 15/07/2016
	SE BALSAS - EL 69KV p/BALSAS III (CCST com a CEMAR)	Empreendimento em operação comercial desde 23/06/2016
	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	30/09/2017
	SE IMPERATRIZ: EL 69 KV P/ SANTA RITA (PMIS) E IMPERATRIZ (CCST com a CEMAR) - C3	Empreendimento disponível para operação comercial desde 18/11/2016
	SE MIRANDA II - ELs 138 kV p/ TRÊS MARIAS-C2 e SANTA INÊS-C2 (CCST com a CEMAR)	Empreendimento disponível para operação comercial desde 18/11/2016

EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO - REFORÇOS EM ANDAMENTO E REFORÇOS CONCLUÍDOS EM 2016 - ATUALIZAÇÃO: 12/2016

ESTADO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	PREVISÃO DE ENTRADA EM OPERAÇÃO
MARANHÃO	SE PORTO FRANCO: TR3 3F 230/69-13,8 kV 33 MVA	Empreendimento em operação comercial desde 21/06/2016
	SE PORTO FRANCO - EL 69 KV p/ SÍTIO NOVO (CCST com a CEMAR)	Empreendimento disponível para operação comercial desde 08/07/2016
	SE PRES. DUTRA- Els 69 kV P. DUTRA CEMAR e BARRA DO CORDA (CCST com a CEMAR)	Empreendimento disponível para operação comercial desde 18/11/2016.
	SE SÃO LUÍS I - EL 69 kV p/ MARACANÃ -C2 (CCST com a CEMAR)	Empreendimento disponível para operação comercial desde 18/11/2016
	SE SÃO LUÍS III - ELs 69 kV p/ ARAÇARY e OLHO D'AGUA (CCST com a CEMAR)	Empreendimento disponível para operação comercial desde 18/11/2016
MATO GROSSO	LT JAURU/COXIPÓ 230 kV: SECCIONAMENTO NA SE VARZEA GRANDE	Empreendimento em operação comercial desde 08/07/2016
	SE BARRA DO PEIXE - AT4 3F 230/138 kV 100 MVA, AT5 3F 230/138 kV 100 MVA E CONEXÕES.	14/09/2018
	SE COXIPÓ - SUBSTITUIÇÃO de 3 AUTOTRANSFORMADORES	26/05/2019
	SE NOVA MUTUM - TRANSFERÊNCIA DO TR6 DA SE VILA DO CONDE	20/01/2017

EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO - REFORÇOS EM ANDAMENTO E REFORÇOS CONCLUÍDOS EM 2016 - ATUALIZAÇÃO: 12/2016

ESTADO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	PREVISÃO DE ENTRADA EM OPERAÇÃO
MATO GROSSO	SE RONDONÓPOLIS - AT4 3F 230/138 kV 100 MVA e conexões	Empreendimento em operação comercial desde 03/02/2016
	SE SORRISO - TR3 3F 230/69 kV 30 MVA E CONEXÕES	28/03/2018
	SE VÁRZEA GRANDE: ENTRADAS DE LINHA	Empreendimento em operação comercial desde 08/07/2016
PARÁ	LT 230 kV UTINGA/CASTANHAL - RECAPACITAÇÃO	12/03/2018
	LT UTINGA/MIRAMAR - CD: Adequação para operar em 230 kV	Empreendimento em operação comercial desde 19/04/2016
	SE ALTAMIRA - Etapa BD4 230 KV e Pátio 69 KV (BPT)	Empreendimento em operação comercial desde 11/07/2016
	SE ALTAMIRA - Etapa TR3 3F 230/69/13,8 kV 60MVA	Empreendimento em operação comercial desde 19/12/2016
	SE MIRAMAR - Etapa 2 EL 230 kV p/ SE Utinga	Empreendimento em operação comercial desde 19/04/2016
	SE MIRAMAR - ETAPA PÁTIOS 69 E 230 KV E TR1/TR2, 3F, 230/69/13,8 kV 150 MVA CADA - LEILÃO ANEEL N° 004/2011 - LOTE B	Empreendimento em operação comercial desde 25/04/2016

EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO - REFORÇOS EM ANDAMENTO E REFORÇOS CONCLUÍDOS EM 2016 - ATUALIZAÇÃO: 12/2016

ESTADO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	PREVISÃO DE ENTRADA EM OPERAÇÃO
PARÁ	SE MIRAMAR - ETAPA TR3, 3F, 230/69 kV, 150 MVA - LEILÃO ANEEL N° 004/2011 - LOTE B (1° ADITIVO)	Empreendimento em operação comercial desde 25/04/2016
	SE RURÓPOLIS - Etapa AT3 230/138kV 100MVA, BD4, PÁTIO 138kV	Empreendimento disponível para operação comercial desde 07/11/2016
	SE SANTA MARIA: AT3 230/138/13,8 kV 100 MVA	Empreendimento disponível para operação comercial desde 12/12/2016
	SE TRANSAMAZÔNICA - ADEQUAÇÃO DO PÁTIO 230kV	Empreendimento em operação comercial desde 18/11/2016
	SE TUCURUÍ - ETAPAS AT2 500/230/13,8 kV 3x150MVA, TR2 3F 230/69 kV de 100 MVA EM SUBSTITUIÇÃO AO TR1 1F 500/69 kV (3+1R) x 33,33 MVA EXISTENTE E ADEQUAÇÃO DO AT1	Empreendimento em operação comercial desde 22/02/2016
	SE TUCURUÍ - Etapa By-pass do Reator Limitador de Corrente	Empreendimento em operação comercial desde 22/02/2016
	SE UTINGA - EL 230 kV p/ Miramar - C1 e C2	Empreendimento em operação comercial desde 19/04/2016
	SE VILA DO CONDE - ETAPA INSTALAÇÃO DO TR7 E TR8 230/69/13,8 KV 200 MVA EM SUBSTITUIÇÃO AOS 4 TR'S 230/69/13,8 KV 33 MVA CADA EXISTENTES E NOVO PÁTIO 69 kV	Empreendimento disponível para operação comercial desde 11/03/2016

EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO - REFORÇOS EM ANDAMENTO E REFORÇOS CONCLUÍDOS EM 2016 - ATUALIZAÇÃO: 12/2016

ESTADO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	PREVISÃO DE ENTRADA EM OPERAÇÃO
PIAUI	SE RIBEIRO GONÇALVES - 2º banco de transformadores e conexões - 500/230 kV - 3x100 MVA	Empreendimento em operação comercial desde 30/08/2016
RONDÔNIA	LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1 e C2 - Substituição de 4 TCs	23/11/2017
	SE ABUNÃ - REATOR DE LINHA 30 MVar - 230 kV, RESERVA	17/11/2017
	SE ARIQUEMES - TR3 3F 230/69 kV 60 MVA e CONEXÕES. - SB.48309	08/03/2018
	SE JARU - TR2 3F 230/69 kV 30 MVA, AMPLIAÇÃO DOS SETORES DE 230 kV e 69 kV	Obras concluídas em 20/12/2015. Pendente testes para operação comercial.
	SE JARU - TR3 3F 230/69 kV 30 MVA	Empreendimento em operação comercial desde 01/12/2016
RORAIMA	SE BOA VISTA - Adequação TR1/TR2 aos Procedimentos de Rede	Empreendimento em operação comercial desde 01/06/2016